

Звіт про стан реалізації проектів-переможців за рахунок коштів "Громадського бюджету міста Києва"

(відповідний звітний період)

№ з/п	Рестр. номер проекту	Назва проекту, місце розташування	Дати погодження плану реалізації та кошторису із лідером команди проекту	Обсяг фінансування, тис. грн		Виконані роботи	Вартість, тис. грн		Посвідчення на тендерну закупівлю	Отримані результати (фото реалізації)	Відусь Лідера команди проекту про результати проекту (так/ні)		
				План	Фактичні видатки		План	Фактичні видатки					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
				12,000		закупівля кондиціонера	12,000		УА-2019-02-28-001239-а				-
				18,500		закупівля комплексу меблів	18,500		УА-2019-02-28-001168-а				-
				351,486		ремонт приміщення третього поверху головного корпусу КМКСЛ № 2 вул. Кравківська, 13	351,486		УА-2019-02-28-000978-а				-
1	ID 582	Освіта для школярів в лікарні Київська міська клінічна лікарня № 2 (вулиця Кравківська, 13)	20.02.2019	11,850		закупівля принтеру, сканеру, ксероксу	11,850		УА-2019-02-22-000171-а		-		
				55,500		закупівля (повторна) диванів	55,500		УА-2019-04-01-000428-а			-	
				45,000		закупівля (повторна) ноутбуків	45,000		УА-2019-03-29-001365-а			-	
				15,000		закупівля мійки повітря зі зволоженням	15,000		УА-2019-04-09-002517-а			-	
				23,205		закупівля універсальних столів, учнівських стільців	23,205		УА-2019-04-09-002348-а		-		
				612,000			612,000				-		
				1 144,541	0,000		1 144,541	0,000			-		
				254,880			254,880				-		
				955,440			955,440				-		
				1 210,320			1 210,320	0,000			-		
2	ID 757	Діагностика Київської міської клінічної лікарні № 2 (вулиця Кравківська, 13)	20.02.2019	254,880			254,880		УА-2019-04-08-000716-а		-		
				955,440		25.04.2019 року відбувся аукціон	955,440				-		
				1 210,320			1 210,320	0,000			-		

повторне погодження з лідером проекту технічного завдання по пункти того, що вартість порятувального кімнатового концентратора (наомо до 3 кг) на ринку збільшилась в 2 рази

№ з/п	Рестр. номер проекту	Назва проекту, місце розташування	Дати погодження плану реалізації та кошторису із Літером команди проекту	Обсяг фінансування, тис. грн		Виконані роботи			Посилання на тендерну закупівлю	Оформлені результати (фото реалізації)	Витусь Літера команди проекту про реалізацію проекту (так/ні)
				План	Фактичні видатки	Вартість, тис. грн	План	Фактичні видатки			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	ID 548	Принимальна лінійно-виростанних металічних інструментів для утилізації Київська міська клінічна лікарня № 9 (вулиця Ревька, 1)								зміна відповідального виконавця з Київської міської клінічної лікарні № 9 на комунальне підприємство «Київкомунсервіс», план видатків на реалізацію проекту в сумі 187,0 тис. грн. знято з КМСП № 9 (применя сесії КМР від 04.04.2019 № 513/7169)	-
Разом											-
4	ID 257	Нове обладнання для КМСП Київський міський клінічний ендокринологічний центр (вулиця Рейтарська, 22)	15.02.2019	303,760	303,760	на закупівлю контрорської системи ЕКГ, добовий моніторинг АТ, 12-ти каналний електрокардіограф	303,760	303,760	UA-2019-02-22-001285-а	отримано обладнання згідно специфікації, введено в експлуатацію 09.04.2019 року	-
Разом				303,760	303,760		303,760	303,760			-
5	ID 1026	Новий апарат для літучої рентгенографії легень в дитячій реабілітаційній лікарні дитяча інфекційна лікарня (вулиця Дегтярська, 23)	01.02.2019	708,000		вдбувся аукціон по відкритим торгам по закупівлі медичного обладнання, визначено переможця ТОВ «Сінекс», договір на стадії укладання, поставка товару запланована на травень місяць	708,000		UA-2019-03-25-000553-а	вдбувся аукціон по відкритим торгам по закупівлі медичного обладнання, визначено переможця ТОВ «Сінекс», договір на стадії укладання, поставка товару запланована на травень місяць	-
Разом				708,000			708,000	0,000			-
6	ID 1040	Нове обладнання в дитячій реабілітаційній Київська міська дитяча інфекційна лікарня (вулиця Дегтярська, 23)	01.02.2019	244,842		вдбувся аукціон по відкритим торгам по закупівлі медичного обладнання, визначено переможця ТОВ «Сінекс», договір на стадії укладання, поставка товару запланована на травень місяць	244,842		UA-2019-03-26-000871-а	вдбувся аукціон по відкритим торгам по закупівлі медичного обладнання, визначено переможця ТОВ «Сінекс», договір на стадії укладання, поставка товару запланована на травень місяць	-
Разом				244,842			244,842	0,000			-
7	ID 328	Категорія для парентерального харчування гіпоалергічного діти Перинатальний центр (вул. Предславинська, 9)	24.01.2019	59,280	59,260	Придбання категорії для парентерального харчування гіпоалергічного діти	59,260	59,260	UA-2019-01-23-001919-а	Товар закуплено та отримано замовником	-
Разом				59,280	59,260		59,260	59,260			-

№ з/п	Рестр. номер проекту	Назва проекту, місце розташування	Дати погодження плану реалізації та кошторису із Лідером команди проекту	Обсяг фінансування, тис. грн		Виконані роботи			Послання на тендерну закупівлю	Отримані результати (фото реалізації)	Відгук Лідера команди проекту про реалізацію проекту (табл.)
				План	Фактичні видатки	Найменування робіт	Вартість, тис. грн	Фактичні видатки			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	ID 282	Створення дитячого Центру мещансько-панахонської реабілітації КНП "Консулятивно-діагностичний дитячий Дніпровського району м.Києва" (проект Паска Тичини, 12)	05.02.2019	840,000		закупівля обладнання та оргтехники	840,000		UA-2019-03-29-00067-а, UA-2019-03-29-000587-а	проведено електронні закупівлі на "PROZORO", визначено переможців ТОВ «Дівест Комплекс Рішення» та ТОВ «Акріпроексперт» Договори на етапі підписання.	-
		Разом		1 080,000		закупівля офісних меблів	93,600		UA-2019-03-29-000587-а	проведено електронні закупівлі на "PROZORO", 18.04.2019 року визначено переможця ТОВ «Давребуд» Договір на етапі підписання	-
9	ID 283	Утеплення фасаду дитячого плавального комплексу КНП "Консулятивно-діагностичний дитячий Дніпровського району м.Києва" (проект Паска Тичини, 12)	04.02.2019	1 020,000		капітальний ремонт з утеплення фасаду дитячого плавального комплексу	1 020,000		UA-2019-02-21-000829-а	проведено електронні закупівлі на "PROZORO", визначено переможця ТОВ БК МОСБУД укладено договір № 15 від 10.04.2019	-
		Разом		1 020,000			1 020,000	0,000			-
10	ID 553	Ремонт приміщень, відділення відомого лікування КНП КУЦ Оболонського району КНП "Консулятивно-діагностичний Оболонського району м.Києва" (вулиця Маршала Тимошенка, 14)	28.02.2019	373,590		ремонт приміщень відділення відомого лікування	373,590		UA-2019-04-24-002721-б, UA-2019-04-24-002721-б	24.04.2019 оголошено електронну закупівлю UA-2019-04-24-002721-б 22.04.2019	-
		Разом		373,590			373,590	0,000			-
11	ID 708	Біохімічний автоматичний аналізатор в лабораторії КНП "К.ЦП" Оболонського району КНП "Консулятивно-діагностичний Оболонського району м.Києва" (вулиця Маршала Тимошенка, 14)	25.02.2019	750,000		закупівля автоматичного біохімічного аналізатора	750,000		UA-2019-04-04-000890-а	04.04.2019 оголошено електронну закупівлю UA-2019-04-04-000890-а, 22.04.2019 відбувся аукціон, приватне кваліфікація переможця закупівлі	-
		Разом		750,000			750,000	0,000			-
	Разом			7 827,933			7 827,913	363,020			-

Звіт про стан реалізації проекту за рахунок коштів "Рознальської бюджетної міста Києва", що реалізується з 2018 року

№ з/п	Регістр. номер проекту	Назва проекту, місце розташування	Дати подання плану реалізації та кошторису із ліцеєм компанії проекту	Обсяг фінансування, тис. грн		Найменування робіт	Виконані роботи		Посилання на тендерну закупівлю	Оформлений результат (фото реалізації)	Відусь Ліцеєра компанії проекту про реалізацію проекту (так/ні)
				План	Фактичні видатки		Вартість, тис. грн	Фактичні видатки			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	ID 267	Брежневська медична діагностика для квант КНП "Консулятивно-діагностичний Дарницького району м.Києва" (вулиця Вербицького, 5)	05.04.2019	920,000		закупівля бохмального аналізатора крові	920,000	0,000	UA-2019-04-17-000213-b	проходять процедура відкритих торгів	-
Разом				920,000			920,000	0,000			-

Начальник відділу планово-економічної роботи та аналізу

виповняє Світлана Сускова 235-76-61



Галина САМЕЛЮК

